

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 29 日

天气：多云转晴

星期：五

气温：7—25℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县集义村支架材料进行检查，符合图纸设计要求。 2、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行巡视检查。 3、监理项目部在总包项目部会议室主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 5 人、清徐县 76 人、尖草坪区 0 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 200kW，累计安装约 6763kW；组件安装累计安装约 850kW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 362kW；组件安装累计安装完成 30.68kW。工商业：设计方面，核算支架计算书；施工现场未施工。大棚：人员已准备就绪，目前正在准备实名制录入和培训交底，购买保险等工作，准备开始大棚材料备料工作。 尖草坪区支架安装累计安装完成 189kW；组件安装累计约安装 159kW。 清徐县支架安装累计完成 172 户；组件安装累计完成 14 户；清徐县累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 3 户；组件安装累计完成 4 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生