

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 30 日

天气：晴

星期：六

气温：7—22℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县东青堆村支架安装进行巡视检查。 2、监理人员对清徐县北社村支架安装进行巡视检查。 3、监理人员对清徐县东于镇东于村支架安装进行巡视检查，存在不符合图纸设计要求，支架地梁使用材料、焊接施工不符合设计要求，立柱未焊接在地梁上等问题，下发监理通知单，要求施工单位立即停工整改，并严格按照图纸设计进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 7 人、清徐县 121 人、尖草坪区 6 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 224kW，累计安装约 6987W；组件安装完成 24.75kW，累计安装约 874.75kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 362kW；组件安装完成 25kW，累计安装完成 55.68kW。工商业：设计方面，无工作进展；施工现场未施工。 尖草坪区支架安装完成 10KW，累计安装完成 199kW；组件安装累计约安装 159kW。 清徐县支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 175 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 15 户；清徐县累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 4 户；组件安装累计完成 4 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生