

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 02 日
 天气：多云转晴

星期：二
 气温：11—19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县集义村组件安装进行巡查。 2、监理人员对清徐县新堡村、东于村支架安装进行巡查。 3、监理人员对小店区梁家庄村组件安装进行巡查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 6 人、清徐县 157 人、尖草坪区 10 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 537kW，累计安装约 7785W；组件安装完成 33.63kW，累计安装约 947.69kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 362kW；组件安装完成 25kW，累计安装完成 110.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 209kW；组件安装完成 15KW，累计约安装 169kW。 清徐县支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 179 户；组件安装累计完成 18 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 3 户。 尖草坪区支架安装累计完成 4 户；组件安装累计完成 4 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生