

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 03 日

天气：多云

星期：二

气温：12—25℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行巡查。 2、监理人员对清徐县郝闫村支架安装进行巡查。 3、将项目监理前期资料（一份）交给业主。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 7 人、清徐县 174 人、尖草坪区 9 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 523kW，累计安装约 8308W；组件安装完成 30.68kW，累计安装约 978.37kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 362kW；组件安装完成 10kW，累计安装完成 120.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 10KW，累计安装完成 219kW；组件安装累计安装约 169kW。 清徐县支架安装今日合计完成 4 户，累计完成 181 户；组件安装累计完成 18 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装累计完成 3 户。 尖草坪区支架安装累计完成 4 户；组件安装累计完成 4 户。
其 他 事 项	清徐县支架到场 100T；小店区支架到场 52T。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生