

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 06 日
 天气：晴
 星期：五
 气温：7—18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区梁家庄村支架、彩钢瓦安装进行巡查。 2、监理人员对清徐县新堡村、成子村支架安装进行巡查。 3、参加监理部组织的监理例会。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 35 人、清徐县 276 人、尖草坪区 10 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 602.71kW，累计安装约 10133.13KW；组件安装完成 47.79kW，累计安装约 1094.01 kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 28KW，累计安装约 420kW；组件安装完成 20kW，累计安装完成 170.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装累计完成 229kW；组件安装完成 20KW，累计安装约 209kW。 清徐县支架安装今日合计完成 4 户，累计完成 192 户；组件安装累计完成 19 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 6 户；组件安装累计完成 6 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生