

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 07 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：7—20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县拔奎村、成子村支架安装进行检查验收 23 户。 2、监理人员、总包单位对清徐县郝闫村支架安装进行检查验收，报验 3 户，2 户未施工完成不予验收。 3、监理人员、总包单位对清徐县东青堆村 2 户，西青堆村 4 户支架安装进行检查验收，发现未施工完成不予验收。 4、监理人员、总包单位对清徐县常丰村 6 户支架安装进行检查验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 31 人、清徐县 278 人、尖草坪区 10 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 545kW，累计安装约 10678.13KW；组件安装完成 40kW，累计安装约 1134.01kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 28KW，累计安装约 448kW；组件安装完成 20kW，累计安装完成 190.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装累计完成 229kW；组件安装完成 20KW，累计安装约 229kW。 清徐县支架安装今日合计完成 8 户，累计完成 200 户；组件安装累计完成 19 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 9 户；组件安装累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 6 户；组件安装累计完成 6 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	