

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 08 日
 天气：晴
 星期：日
 气温：6—20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对小店区梁家庄村支架安装进行检查验收。 2、监理人员、总包单位对清徐县东于村支架安装进行检查验收。 3、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 31 人、清徐县 286 人、尖草坪区 140 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 535kW，累计安装约 11213.13KW；组件安装完成 1994.79kW，累计安装约 3128.8kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 97KW，累计安装约 545kW；组件安装完成 143kW，累计安装完成 333.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 560KW，累计完成 789kW；组件安装完成 212KW，累计安装约 441kW。 清徐县支架安装今日合计完成 12 户，累计完成 212 户；组件安装今日合计完成 54 户，累计完成 73 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 10 户；组件安装今日合计完成 4 户，累计完成 8 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 14 户，累计完成 20 户；组件安装今日合计完成 6 户，累计完成 12 户。
其 他 事 项	清徐县组件进场 1.902MW。	
本日现场监理人员	黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	