

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 09 日

天气：晴

星期：二

气温：5—20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区侯家寨大棚施工情况进行巡视检查。 2、监理人员对清徐县集义村支架安装进行检查验收。 3、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行检查验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 26 人、清徐县 311 人、尖草坪区 29 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 575.87kW，累计安装约 11789KW；组件安装完成 1022.47kW，累计安装约 4151.27kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 97KW，累计安装约 642kW；组件安装完成 143kW，累计安装完成 476.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 200KW，累计完成 989kW；组件安装完成 100KW，累计安装约 541kW；逆变器累计安装 6 台，合计 200KW。 清徐县支架安装今日合计完成 14 户，累计完成 226 户；组件安装今日合计完成 27 户，累计完成 100 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 11 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 6 户，累计完成 21 户；组件安装今日合计完成 3 户，累计完成 15 户；逆变器安装今日合计完成 3 户，累计完成 6 台。
其 他 事 项	清徐县组件进场 2.853MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生