

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 10 日
 天气：晴
 星期：二
 气温：6—19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区浩海物流进行巡视检查。 2、监理人员对清徐县成子村、北社村、北东社村支架安装进行巡视检查。 3、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行巡查，跟踪验收施工单位对发现的问题整改情况。 4、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇张楚王村、清德堡村、北内道村支架安装验收 9 户。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 26 人、清徐县 339 人、尖草坪区 20 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 717.46kW，累计安装约 12506.46KW；组件安装完成 1020.7kW，累计安装约 5171.97kW，并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 97KW，累计安装约 739kW；组件安装完成 143kW，累计安装完成 619.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 80KW，累计完成 1069kW；组件安装完成 60KW，累计安装约 601kW；逆变器安装 1 台，合计 49KW，累计安装 7 台，合计 249KW。 清徐县支架安装今日合计完成 17 户，累计完成 243 户；组件安装今日合计完成 26 户，累计完成 126 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 29 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 17 户；逆变器安装今日合计完成 4 户，累计完成 7 台。
其 他 事 项	清徐县组件进场 1.5MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生