

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 12 日
 天气：阴转多云
 星期：四
 气温：7—19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县南里旺村、张楚王村、北宜武村、郝闫村、吴村、集义村支架安装进行检查验收。 2、监理人员、总包单位对进场组件进行开箱检查。 3、监理人员、总包单位对小店区侯家寨大棚进场桩基进行检查。 4、监理人员、总包单位对小店区梁家庄村支架安装进行验收（3 户）。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 5 人、清徐县 369 人、尖草坪区 20 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 788.79kW，累计安装约 14078.71KW；组件安装完成 944kW，累计安装约 7118.97kW，逆变器安装累计安装 1 台合计约 41.89 KW（逆变器型号 SG36CX—P2—CN）；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 30KW，累计完成 1129kW；组件安装完成 60KW，累计安装约 721kW；逆变器累计安装 7 台，合计 249KW。 清徐县支架安装今日合计完成 21 户，累计完成 284 户；组件安装今日合计完成 23 户，累计完成 172 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 32 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 19 户；逆变器安装今日合计完成 4 户，累计完成 7 台。
其 他 事 项	清徐县组件进场 1.5MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生