

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 13 日

天气：晴

星期：五

气温：5—22℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县新堡村支架及组件安装进行巡检。 2、在总包项目部会议室主持召开监理例会。 3、整理监理项目部办公室。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 26 人、清徐县 465 人、尖草坪区 20 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 776.64kW，累计安装约 14855.35KW；组件安装完成 708kW，累计安装约 7826.97kW，逆变器安装累计安装 1 台合计约 41.89 KW（逆变器型号 SG36CX—P2—CN）；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装完成 30KW，累计完成 1159kW；组件安装完成 60KW，累计安装约 781kW；逆变器累计安装 7 台，合计 245KW。 清徐县支架安装今日合计完成 19 户，累计完成 303 户；组件安装今日合计完成 10 户，累计完成 182 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 33 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 19 户；逆变器安装今日合计完成 4 户，累计完成 7 台。
其 他 事 项	清徐县直流电缆进场 5 万米。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生