

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 14 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：6—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇北内道村支架安装进行检查验收（1 户）。 2、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行巡视检查。 3、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 26 人、清徐县 446 人、尖草坪区 20 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 802.64kW，累计安装约 15657.99KW；组件安装完成 501.5kW，累计安装约 8328.47kW，逆变器安装完成 5 台容量合计 150 KW，累计安装 6 台（逆变器型号 SG36CX—P2—CN，SG30CX—P2—CN）；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装累计完成 1159KW；组件安装完成 80KW, 累计安装约 861KW；逆变器累计安装 8 台，合计 295KW。 清徐县支架安装今日合计完成 12 户，累计完成 315 户；组件安装今日合计完成 10 户，累计完成 192 户；逆变器安装今日合计完成 6 户，累计完成 6 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 33 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 19 户；逆变器安装合计完成 5 户，共 8 台逆变器。
其 他 事 项	清徐县组件进场 1MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生