

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 17 日

天气：阵雨

星期：二

气温：10—21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位及业主对清徐县王答乡王答村支架安装验收未通过。 2、监理人员、总包单位及业主对清徐县西营村、西堡村、冀家堡村支架安装进行验收通过（10 户）。 3、监理人员、总包单位及业主对清徐县东于村、柳杜乡北社村支架安装进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 26 人、清徐县 596 人、尖草坪区 20 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 596.96kW，累计安装约 17868.64KW；组件安装完成 588.23kW，累计安装约 10313.30kW，逆变器安装完成 1 台，累计安装 55 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。 尖草坪区支架安装累计完成 1159KW；组件安装完成 60KW, 累计安装约 1061KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 33kW。 清徐县支架安装今日合计完成 23 户，累计完成 385 户；组件安装今日合计完成 16 户，累计完成 241 户；逆变器安装今日合计完成 1 户，累计完成 55 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 33 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 28 户；逆变器安装合计完成 6 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 1 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 34T；尖草坪区支架进场 36T。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生