

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 20 日
 天气：晴
 星期：五
 气温：1—18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、监理人员对小店区侯家寨大棚桩基施工进行巡检。<br>2、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇北宜武村支架安装进行验收。<br>3、监理人员、总包单位对清徐县清源镇吴村支架安装进行验收。<br>4、监理人员、总包单位对清徐县孟封镇南里旺村支架安装进行验收。<br>5、主持召开监理例会。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                           | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                | 施工人员：小店区 26 人、清徐县 501 人、尖草坪区 20 人。<br>施工部位：太原市清徐县支架安装完成 481.74kW，累计安装约 19715.74KW；组件安装完成 613.00kW，累计安装约 12100.00kW，逆变器安装完成 3 台，累计安装 83 台；并网累计约 41.89kW。<br>小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。<br>尖草坪区支架安装完成 70KW，累计安装完成 1129KW；组件安装累计安装约 1159KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网完成 69.62kW，累计约 102.66kW。<br>清徐县支架安装今日合计完成 10 户，累计完成 433 户；组件安装今日合计完成 8 户，累计完成 267 户；逆变器安装今日合计完成 3 户，累计完成 83 户；累计并网完成 1 户。<br>小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。<br>尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 34 户；组件安装累计完成 33 户；逆变器安装合计完成 6 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 2 户。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 清徐县支架进场 70T；10Kv 变压器进场 2 台；10Kv 综合配电箱进场 18 台。                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                | 黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |