

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 21 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：3—19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇北内道村支架安装进行验收。 2、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇南录树村支架安装进行验收（未通过）。 3、监理人员、总包单位对清徐县清源镇西范庄村支架安装进行验收。 4、监理人员、总包单位及业主对进场的配电箱进行开箱检查。 5、监理人员、总包单位对小店区梁家庄村逆变器安装进行检查，组串开路电压测试。 6、监理人员对小店区西红柿产业园大棚、王吴大棚、侯家寨大棚桩基施工进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 26 人、大棚 15 人、清徐县 530 人、尖草坪区 20 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 531.72kW，累计安装约 20247.46KW；组件安装完成 613.00kW，累计安装约 12713.00kW，逆变器安装完成 7 台，累计安装 90 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区西红柿产业园大棚当日引孔机数量 21 台、桩机数量 1 台；王吴七彩产业园大棚当日引孔机数量 300 台、桩机数量 1 台。侯家寨大棚累计打桩 3 根。 尖草坪区支架安装完成 80KW，累计安装完成 1309KW；组件安装累计安装约 1159KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 102.66kW。 清徐县支架安装今日合计完成 19 户，累计完成 462 户；组件安装今日合计完成 12 户，累计完成 279 户；逆变器安装今日合计完成 7 户，累计完成 90 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 2 户，累计完成 36 户；组件安装累计完成 33 户；逆变器安装合计完成 6 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县组件进场 0.951MW。小店区侯家寨大棚管桩累计到货 200 根、西红柿产业园大棚管桩到货 88 根、王吴七彩产业园大棚管桩到货 176 根。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生