

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：日

气温：5—20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对支架安装进行巡检。 2、监理人员、总包单位对王答乡王答村支架安装进行验收。 3、监理人员、总包单位对进场的变压器进行开箱检查。 4、监理人员对小店区王吴七彩园桩基施工及西柳林村支架安装巡检。 5、监理人员、总包单位对清徐县东于镇东于村、清源镇吴村支架安装进行验收。 6、监理人员、总包单位对进场的组件进行开箱检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 15 人、清徐县 550 人、尖草坪区 20 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 573.41kW，累计安装约 20820.87KW；组件安装完成 612.72kW，累计安装约 13325.72kW，逆变器安装完成 10 台，累计安装 100 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区西红柿产业园大棚当日引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、打桩 32 根；王吴七彩产业园大棚当日引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、打桩 30 根。侯家寨大棚累计打桩 3 根。 尖草坪区支架安装完成 100KW，累计安装完成 1409KW；组件安装累计安装约 1159KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 102.66kW。 清徐县支架安装今日合计完成 19 户，累计完成 481 户；组件安装今日合计完成 11 户，累计完成 290 户；逆变器安装今日合计完成 10 户，累计完成 100 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 2 户，累计完成 38 户；组件安装累计完成 33 户；逆变器安装合计完成 6 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 63T；组件进场 3.50MW；10Kv 变压器进场 15 台。小店区西红柿产业园大棚管桩到货 88 根、王吴七彩产业园大棚管桩到货 220 根。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生