

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：二

气温：6—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县清源镇上闫村支架安装进行验收。 2、监理人员对清徐县温南社村支架安装进行巡检。 3、监理人员对清徐县清源镇南里旺村支架安装进行巡检。 4、监理人员对小店区梁家庄村支架安装进行验收。 5、监理人员、总包单位对进场的组件进行开箱检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 10 人、清徐县 505 人、尖草坪区 20 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 450kW，累计安装约 21672.87KW；组件安装完成 625kW，累计安装约 14650.72kW，逆变器安装完成 9 台，累计安装 119 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根；王吴七彩产业园大棚累计引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、累计打桩 30 根。侯家寨大棚累计打桩 3 根。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1459KW；组件安装完成 30KW，累计安装约 1219KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 102.66kW。 清徐县支架安装今日合计完成 16 户，累计完成 521 户；组件安装今日合计完成 11 户，累计完成 313 户；逆变器安装今日合计完成 9 户，累计完成 119 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 38 户；组件安装累计完成 34 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县组件进场 2.378MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生