

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 25 日
 天气：多云转晴
 星期：三
 气温：5—25℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县徐沟镇南尹村、南内道村、清源镇郝闫村、郝村支架安装进行验收。 2、同业主一起对清徐柳杜乡醋厂支架安装整改消缺进行巡检。 3、监理人员、总包单位及业主对清徐县孟封镇冀家堡村支架安装进行验收。 4、监理人员对小店区王吴大棚桩基施工进行巡检，上午无人施工。 5、监理人员对进场组件、综合配电箱进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 10 人、清徐县 500 人、尖草坪区 17 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 450.13kW，累计安装约 22123KW；组件安装完成 642.28kW，累计安装约 15293kW，逆变器安装完成 10 台，累计安装 129 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根；王吴七彩产业园大棚累计引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、累计打桩 30 根。侯家寨大棚累计打桩 3 根。王吴铁路西大棚当日引孔机数量 3 台、当日桩机数量 1 台、打桩 60 根。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1459KW；组件安装完成 30KW，累计安装约 1249KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 102.66kW。 清徐县支架安装今日合计完成 18 户，累计完成 539 户；组件安装今日合计完成 13 户，累计完成 326 户；逆变器安装今日合计完成 10 户，累计完成 129 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 38 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 35 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 34T；组件进场 3.804MW。400V 综合配电箱进场 20 台。王吴铁路西大棚管桩到货 88 根。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 姜仁波
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生