

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：3—23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对进场组件进行检查。 2、监理人员、总包单位对清徐县郝闫村、柳杜乡醋厂、吴村支架安装进行验收。 3、监理人员、总包单位对清徐县温南社村支架安装进行验收。 4、监理人员对小店区王吴大棚双立柱桩基施工进行巡检。 5、监理人员对刘家堡镇西柳林村支架安装进行验收，未通过，要求总包单位整改消缺完成后重新报验。 6、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 27 人、清徐县 507 人、尖草坪区 17 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 445.68kW，累计安装约 23018.12KW；组件安装完成 628.50kW，累计安装约 16560.50kW，逆变器安装完成 11 台，累计安装 150 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、累计打桩 3 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴七彩产业园大棚累计引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、累计打桩 30 根。王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）当日引孔机数量 4 台、当日桩机数量 1 台、打桩 120 根。王吴 1300 亩铁路大棚（35MW）当日引孔机数量 3 台。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1459KW；组件安装完成 50KW，累计安装约 1309KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网完成 67.26kW 累计约 169.92kW。 清徐县支架安装今日合计完成 12 户，累计完成 563 户；组件安装今日合计完成 12 户，累计完成 335 户；逆变器安装今日合计完成 11 户，累计完成 150 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 38 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 36 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 4 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 35T；组件进场 2.377MW。王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）管桩到货 41 根。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 王登元 王登营
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生