

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 28 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：7—23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区侯家寨大棚桩基施工进行巡检。 2、监理人员、业主对清徐县清源镇上闫村支架安装进行验收。 3、监理人员、总包单位及业主对管桩厂家进行考察，对管桩钢筋进行检查。 4、监理人员、总包单位对进场支架材料进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 27 人、清徐县 503 人、尖草坪区 23 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 438.25kW，累计安装约 23456.37KW；组件安装完成 602.30kW，累计安装约 17162.80kW，逆变器安装完成 10 台，累计安装 160 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、累计打桩 3 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴七彩产业园大棚累计引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、累计打桩 30 根。王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）当日引孔机数量 4 台、当日桩机数量 1 台、打桩 88 根。王吴 1300 亩铁路大棚（35MW）当日引孔机数量 3 台、当日桩机数量 1 台。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1459KW；组件安装完成 50KW，累计安装约 1359KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网完成 67.26kW 累计约 169.92kW。 清徐县支架安装今日合计完成 11 户，累计完成 574 户；组件安装今日合计完成 12 户，累计完成 359 户；逆变器安装今日合计完成 10 户，累计完成 160 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 38 户；组件安装累计完成 36 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 4 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 102T；王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）管桩到货 88 根。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州 王登元 王登营
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生