

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 01 日

天气：晴

星期：三

气温：7—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对拔奎村支架、组件安装进行巡检，发现用户赵志国家支架焊接立柱斜撑未满焊；用户杨金全家组件安装不平整，檩条长度不足未满焊，固定筋未做，防腐不符合要求。 2、监理人员对清徐县郝闫村屋顶光伏发电项目工作进行检查，存在接地未施工完成，组件压块上反向及 U 型卡短、防腐未完成、组件缝隙漏光、接地双色漆未施工完成等问题，要求施工单位整改。 3、监理人员对柳杜乡新堡村接地电阻进行测试，发现部分电阻不符要设计图纸要求；一家用户山墙中间固定螺栓未施工。 4、监理人员对进场支架材料尺寸、镀锌层进行检查，基本符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 42 人、清徐县 495 人、尖草坪区 17 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 465.25kW，累计安装约 25405.05KW；组件安装完成 619.50kW，累计安装约 19630.07kW，逆变器安装完成 11 台，累计安装 205 台；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、累计打桩 3 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴七彩产业园大棚累计引孔机数量 3 台、桩机数量 1 台、累计打桩 30 根。王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）当日引孔机数量 7 台、当日桩机数量 4 台、打桩 132 根。王吴 1300 亩铁路大棚（35MW）当日引孔机数量 6 台、当日桩机数量 3 台。王吴 90 亩铁路大棚当日引孔机数量 1 台。 尖草坪区支架安装完成 20KW，累计安装完成 1499KW；组件安装累计安装约 1459KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；今日并网完成 31.86kW，累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 14 户，累计完成 623 户；组件安装今日合计完成 12 户，累计完成 409 户；逆变器安装今日合计完成 11 户，累计完成 205 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 39 户；组件安装累计完成 38 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 120T。王吴 1300 亩铁路大棚（75MW）管桩到货 132 根。王吴 1300 亩铁路大棚（35MW）管桩到货 80 根。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 丁新州 王登元 王登营
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生