

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 03 日
 天气：多云
 星期：五
 气温：1—19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县集义乡史家社村、柳杜乡拔奎村支架安装进行验收。 2、监理人员对王吴大棚桩基施工进行巡查。 3、监理人员、总包单位对清徐县孟封镇齐南安村、郝闫村支架安装进行验收。 4、监理人员对进场支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层符合设计要求。 5、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 48 人、清徐县 490 人、尖草坪区 17 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 433.50 kW，累计安装约 26280.55KW；组件安装完成 578.20kW，累计安装约 20798.27kW，逆变器安装完成 13 台，累计安装 228 台约 7418.67KW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、打桩 130 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）当日引孔机数量 7 台、当日桩机数量 5 台、打桩 232 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044MW）当日引孔机数量 6 台、当日桩机数量 3 台。 尖草坪区支架安装完成 20KW，累计安装完成 1539KW；组件安装累计安装约 1459KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 13 户，累计完成 646 户；组件安装今日合计完成 14 户，累计完成 436 户；逆变器安装今日合计完成 13 户，累计完成 228 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 40 户；组件安装累计完成 38 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 136T。侯家寨大棚管桩到货 130 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）管桩到货 108 根。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王登元 王登营 陈国林
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生