

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 07 日

天气：多云转晴

星期：二

气温：-1—15℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对南录树支架安装进行巡检。 2、监理人员对小店王吴大棚桩基施工进行巡检。 3、监理人员对小店王吴大棚基础混凝土施工进行旁站。 4、监理人员对南录树支架安装进行巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 51 人、清徐县户用 392 人、大棚 3 人、尖草坪区 15 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 429kW，累计安装约 27669KW；组件安装完成 590KW，累计完成约 22620kW，逆变器安装 4 台，累计安装 248 台约 8057KW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、打桩 50 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）当日引孔机数量 7 台、当日桩机数量 5 台、打桩 400 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044MW）当日引孔机数量 2 台、当日桩机数量 1 台、打桩 120 根。 尖草坪区支架安装完成 20KW，累计安装完成 1619KW；组件安装累计安装约 1459KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 10 户，累计完成 679 户；组件安装今日合计完成 12 户，累计完成 475 户；逆变器安装今日合计完成 4 户，累计完成 248 户；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 43 户；组件安装累计完成 38 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	清徐县支架进场 70T。清徐县孟封镇大棚支架进场 65T。侯家寨大棚管桩到货 46 根。西红柿产业园大棚管桩到货 88 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）管桩到货 992 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044）管桩到货 99 根。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王登元 王登营 陈国林
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生