

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 12 日
 天气：晴
 星期：日
 气温：-5—7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区王吴路西路东大棚桩基施工进行巡检。 2、监理人员对马练营小区光伏发电项目物料吊装进行巡检。 3、监理人员、总包单位对清徐县乔武村、常丰村支架安装进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 51 人、清徐县户用 373 人、尖草坪区 11 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 200kW，累计安装约 28880KW；组件安装完成 295kW，累计完成约 24309kW，逆变器安装完成 4 台，累计安装 263 台约 8500KW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 739kW；组件安装累计安装完成 619.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、打桩 51 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 32 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）当日引孔机数量 7 台、当日桩机数量 5 台、打桩 1200 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044MW）当日引孔机数量 2 台、当日桩机数量 1 台、打桩 700 根。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装完成 10KW，累计安装约 1489KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 7 户，累计完成 714 户；组件安装今日合计完成 9 户，累计完成 518 户；逆变器安装今日合计完成 4 台，累计完成 263 台；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 14 户；组件安装累计完成 9 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 38 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）管桩到货 1831 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044）管桩到货 657 根。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王登元 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生