

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：-2—11℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区马练营小区屋面支架基础模板、钢筋安装进行检查，模板安装不合格，要求总包单位整改后上报监理人员验收合格后方可进行下道工序施工。 2、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 51 人、清徐县户用 243 人、尖草坪区 11 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 142kW，累计安装约 29664KW；组件安装完成 210kW，累计完成约 25394kW；逆变器安装完成 4 台，累计安装 279 台约 8892KW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 25kW，累计安装约 1100kW；组件安装完成 65KW，累计安装完成 740.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、累计打桩 1303 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 152 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）当日引孔机数量 7 台、当日桩机数量 5 台、打桩 1278 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044MW）当日引孔机数量 2 台、当日桩机数量 1 台、打桩 212 根。北录树一期大棚当日引孔机数量 1 台。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装完成 10KW，累计安装约 1539KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装累计完成 732 户；组件安装今日合计完成 6 户，累计完成 541 户；逆变器安装今日合计完成 4 台，累计完成 279 台；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 22 户；组件安装今日合计完成 4 户，累计完成 15 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 40 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	北录树一期大棚管桩到货 2600 根。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王登元 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生