

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 22 日

天气：晴

星期：三

气温：-2—11℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚施工现场管桩吊卸工作进行巡查。 2、监理人员对小店区王吴大棚桩基施工进行巡检，组件到场开箱检查，并抽查支架镀锌层情况。 3、监理人员对小店区马练营小区支架焊接进行巡检。 4、监理人员、总包单位对清徐集义乡大常村、小王村支架安装进行验收。 5、监理人员、总包单位对清徐王答乡王答村支架安装进行巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 86 人、清徐县户用 278 人、尖草坪区 11 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 160kW，累计安装约 30310KW；组件安装完成 230kW，累计完成约 26300kW；逆变器安装完成 57 台，累计安装 440 台约 13598KW；并网累计约 41.89kW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；工商业：钢屋顶夹具导轨累计安装 50KW。小店区侯家寨大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 1 台、累计打桩 1303 根。西红柿产业园大棚累计引孔机数量 1 台、桩机数量 1 台、累计打桩 152 根。王吴 1300 亩铁路大棚（52.7436MW）当日引孔机数量 4 台、当日桩机数量 6 台、打桩 184 根。王吴 1300 亩铁路大棚（22.6044MW）当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 2 台、打桩 56 根。北录树一期大棚当日引孔机数量 1 台、当日桩机数量 2 台、打桩 133 根。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装完成 10KW，累计安装约 1589KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 8 户，累计完成 763 户；组件安装今日合计完成 13 户，累计完成 577 户；逆变器安装今日合计完成 57 台，累计完成 447 台；累计并网完成 1 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 40 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	王吴大棚组件到货 206 箱。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王登元 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生