

监理日志 ()

日期: 2023年11月25日

天气: 晴

星期: 六

气温: -4—3°C

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理人员、总包单位对徐沟镇庄子村支架安装进行验收，存在的问题较多未通过。 2、监理人员、总包单位对集义乡西贾村支架安装进行验收，一户整改，组件安装两户重新报验。 3、监理人员对小店区进场组件进行检查，且对进场 2 车支架镀锌层进行检测，发现镀锌层不合格及镀锌层露底，不符合规范要求。 4、主持召开监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 小店区户用 21 人、大棚 182 人、清徐县户用 202 人、大棚 11 人、尖草坪区 11 人。 施工部位: 太原市清徐县支架安装完成 255kW, 累计安装约 31225kW; 组件安装完成 170kW, 累计完成约 26750kW; 逆变器安装完成 1 台, 累计安装 503 台约 16280kW; 累计并网约 293. 23kW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW; 组件安装累计安装完成 806. 68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301kW; 累计并网 37 kW。工商业: 设计无进展、现场无施工。小店区侯家寨大棚支架下料、开孔制作完成 2T。马练营小区支架下料、开孔制作 2T, 支架安装完成 0. 13MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650kW; 组件安装完成 10kW, 累计安装约 1619kW; 逆变器累计安装 9 台, 合计 325kW; 并网累计约 201. 58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 11 户, 累计完成 814 户; 组件安装今日合计完成 13 户, 累计完成 631 户; 逆变器安装今日合计完成 1 台, 累计完成 503 台; 并网累计完成 7 户。 小店区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 16 户; 并网累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 40 户; 逆变器安装合计完成 7 户, 共 9 台逆变器; 累计并网完成 5 户。
其他事项	马练营小区支架到货 2T	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	