

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 25 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：-2—10℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对清徐县北云、西楚王支架安装进行验收未通过。 2、监理人员对马练营小区屋面梁浇筑施工进行巡查及旁站工作，并检查屋面支架加工情况。 3、监理人员、总包单位对王吴大棚管桩施工进行验收，发现有断桩、桩身开裂及高低等问题，已要求总包单位及时整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 444 人、清徐县户用 195 人、大棚 11 人、尖草坪区 6 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 255kW，累计安装约 31450KW；组件安装完成 175kW，累计完成约 26925kW；逆变器安装完成 3 台，累计安装 506 台约 16280KW；累计并网约 293.23KW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 37 kW。工商业：设计无进展、现场无施工。小店区侯家寨大棚支架下料、开孔制作完成 1T。马练营小区支架下料、开孔制作 7T。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装完成 10KW，累计安装约 1629KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 20 户，累计完成 834 户；组件安装今日合计完成 14 户，累计完成 645 户；逆变器安装今日合计完成 3 台，累计完成 506 台；并网累计完成 7 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；并网累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 40 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	马练营小区支架到货 21T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生