

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：-5—8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对小店区王吴大棚桩基施工进行验收。 2、监理人员对小店区马练营小区支架加工、安装进行巡检，支架基础砼浇筑旁站。 3、监理人员对姚村支架安装进行巡检。 4、监理人员、总包单位对北录树大棚桩基施工进行验收。 5、监理人员、总包单位对清徐县西范庄村、吴村支架安装进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 444 人、清徐县户用 175 人、大棚 11 人、尖草坪区工商业 15 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 200kW，累计安装约 31870KW；组件安装完成 155kW，累计完成约 27220kW；逆变器安装完成 2 台，累计安装 508 台约 16409KW；累计并网约 293.23KW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 37 kW。工商业：设计无进展、现场无施工。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。工商业：钢屋顶夹具导轨安 10KW，累计安装 30KW。 清徐县支架安装今日合计完成 16 户，累计完成 873 户；组件安装今日合计完成 10 户，累计完成 660 户；逆变器安装今日合计完成 2 台，累计完成 508 台；并网累计完成 7 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；并网累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 40 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生