

监理日志 ()

日期: 2023年11月29日

天气: 晴

星期: 三

气温: -7—3℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区梁家庄村并网安装进行检查。 2、监理人员、总包单位对小店区王吴大棚桩基施工进行验收。 3、监理人员、总包单位对清徐县大常村支架安装进行验收。 4、监理人员、总包单位对小店区梁家庄村支架安装进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 小店区户用 19 人、大棚 824 人、清徐县户用 180 人、大棚 11 人、尖草坪区工商业 19 人。 施工部位: 太原市清徐县支架安装完成 230kW, 累计安装约 32100KW; 组件安装完成 280kW, 累计完成约 27500kW; 逆变器安装完成 2 台, 累计安装 510 台约 16460KW; 并网完成 128.62KW(4 户), 累计并网约 421.85KW (11 户)。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW; 组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW; 并网完成 108.56kW, 累计并网 145.56 kW。工商业: 设计无进展、现场无施工。马练营小区支架下料、开孔制作 4T。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW; 组件安装累计安装约 1650KW; 逆变器累计安装 9 台, 合计 325KW; 并网累计约 201.58kW。工商业: 钢屋顶夹具导轨安装 30KW, 累计安装 60KW。 清徐县支架安装今日合计完成 9 户, 累计完成 882 户; 组件安装今日合计完成 8 户, 累计完成 668 户; 逆变器安装今日合计完成 2 台, 累计完成 510 台; 今日并网完成 4 户, 累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 16 户; 并网完成 3 户, 累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 43 户; 逆变器安装合计完成 7 户, 共 9 台逆变器; 累计并网完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	