

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 03 日
 天气：晴
 星期：日
 气温：-5—9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对小店区石沟村屋顶户用支架安装进行验收。 2、监理人员对侯家寨大棚支架加工进行巡查。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚现场支架立柱开孔施工及大棚支架样板施工进行巡检。 4、监理人员对清徐县北绿树柱上变线路施工进行巡检。 5、监理人员、总包单位对小王村、西贾村支架安装进行验收。 6、监理人员、总包单位对清徐县北内道并网前一户一验、东于村组件直流侧进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 1062 人、清徐县户用 261 人、大棚 98 人、尖草坪区工商业 23 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 363kW，累计安装约 33467KW；组件安装完成 291kW，累计完成约 28661kW；逆变器安装完成 33 台，累计安装 596 台约 19075KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架下料、开孔制作 2T。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。侯家寨大棚支架下料、开孔制作 1T。王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 11T，支架安装 0.1447MW。马练营小区支架安装 0.01MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。工商业（广立机床设备市场）：钢屋顶夹具导轨安装 1000KW（13900 个/1350 米），累计安装 1960KW。 清徐县支架安装今日合计完成 40 户，累计完成 1023 户；组件安装今日合计完成 30 户，累计完成 765 户；逆变器安装今日合计完成 33 台，累计完成 596 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	清徐县逆变器今日进场 216 台。王吴 300 亩铁路大棚支架到货 132T。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生