

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 13 日

天气：阴

星期：三

气温：-3—1℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区王吴 1300 亩、300 亩大棚支架安装及下料、立柱焊接施工进行巡查。 2、监理人员对马练营小区支架基础砼浇筑进行旁站。 3、监理人员对小店区侯家寨大棚支架焊接进行巡检，发现个别支架焊接未满焊及未按照图纸施工等情况，要求总包单位令其安排整改消缺。 4、监理人员对北录树大棚支架安装及立柱焊接施工、外线施工进行巡查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 320 人、清徐县户用 122 人、大棚 90 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 173kW，累计安装约 36110KW；组件安装完成 148kW，累计完成约 30870kW；逆变器累计安装 780 台约 25336KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 3.5t、支架安装 0.27MW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1.5（个/栋）、支架安装 2（个/栋）。马练营小区支架安装 1（个/栋）。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 932 户；逆变器安装累计完成 780 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生