

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 15 日
 天气：多云

星期：五
 气温：-14—4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡检。 2、组织召开监理例会。 3、与业主、总包单位共同学习上海电力股份有限公司下发的《山西吕梁离石永聚煤业“11.16”及近期几起火灾事故警示单》等相关安全学习文件。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 162 人、清徐县户用 30 人、大棚 186 人、尖草坪区工商业 8 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 36250KW；组件安装完成 30kW，累计完成约 30930kW；逆变器累计安装 780 台约 25336KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 13t、支架安装 0.10MW。因下雪屋面、爬梯结冰打滑为了安全暂停工。各队伍管理人员巡查组件漏水情况、受力情况。检查线路是否倒灌风雪并及时清理。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。侯家寨大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）。王吴 300 亩铁路大棚支架安装 2（个/栋）。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场檩条加固 104 根。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 932 户；逆变器安装累计完成 780 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生