

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 17 日

天气：多云

星期： 日

气温：-17—2℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚施工进行巡检，督促施工单位尽快对存在的质量问题进行整改。 2、监理人员对小店区王吴 1300 亩大棚支架安装及焊接施工、施工安全进行巡查，对不符合施工规范要求的问题，通知总包单位管理人员进行整改。 3、监理人员对侯家寨、王吴 1300 亩、300 亩、北录树大棚进场的加劲板、檩条连接件等辅材尺寸进行检查，要求总包单位对不符合设计要求的材料及时退场更换。 4、监理人员对小店区王吴 300 亩大棚支架焊接、安装及外线施工进行检查，要求总包单位加强安全、质量管理，督促施工人员及时佩戴安全帽、安全带，严格按照设计图纸要求进行施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 468 人、清徐县户用 59 人、大棚 188 人、尖草坪区工商业 8 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 70kW，累计安装约 36370KW；组件安装完成 50kW，累计完成约 31000kW；逆变器累计安装 780 台约 25336KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 23t、支架安装 1.10MW、组件安装 0.06MW。因下雪屋面、爬梯结冰打滑为了安全暂停工。各队伍管理人员巡查组件漏水情况、受力情况。检查线路是否倒灌风雪并及时清理。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）、支架安装 3（个/栋）、组件安装 1MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场檩条加固 140 根。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 932 户；逆变器安装累计完成 780 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	北录树大棚（一期）1#地块支架到货 5t；北录树大棚（一期）2#地块支架到货 30t。广立机床设备市场 L 型加固钢板到场 260 件。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生