

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 18 日
 天气：晴
 星期：二
 气温：-12—1℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡查，发现环网柜基础开挖，未达到设计深度，未报验，私自浇筑砼垫层，发出通知单一份。 2、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装及焊接施工、安全进行巡查，对不符合施工规范要求的问题，通知总包单位管理人员进行整改。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及焊接施工进行巡查，并检查一个大棚，问题已记录。不符合要求的已通知总包单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 548 人、清徐县户用 65 人、大棚 193 人、尖草坪区工商业 8 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 60kW，累计安装约 36430KW；组件安装完成 50kW，累计完成约 31050kW；逆变器安装完成 8 台，累计安装 788 台约 25570KW；累计并网约 421.85KW(11 户)。北录树大棚（一期）支架预制 9t、支架安装 0.09MW、组件安装 0.03MW。因下雪屋面、爬梯结冰打滑为了安全暂停工。各队伍管理人员巡查组件漏水情况、受力情况。检查线路是否倒灌风雪并及时清理。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚支架安装 3（个/栋）、组件安装 1MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场檩条加固 100 根。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装今日合计完成 11 户，累计完成 943 户；逆变器安装今日合计完成 8 台，累计完成 788 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	北录树大棚（一期）1#地块支架到货 5t。广立机床设备市场 L 型加固钢板到场 200 件。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生