

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 19 日

天气：晴

星期：二

气温：-15—3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡查，发现光伏板安装不平整、多处螺栓连接部位，缺少平垫、或弹垫，要求施工队伍整改。 2、监理人员对候家寨大棚施工进行巡查，对 U 型材料进行检查，与业主沟通现场与大棚图纸不符事宜。 3、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装及焊接施工进行巡查，同业主、总包进行支架安装验收，发现螺栓未紧固、未做防腐、组件及檩条安装不平等问题，要求总包单位及时整改。 4、与业主、总包单位一块对南录树户用逆变器开路电压、接地电阻测试进行验收。 5、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及焊接施工进行巡查，并对支架辅材进行全面检验及记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 548 人、清徐县户用 62 人、大棚 195 人、尖草坪区工商业 13 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 70kW，累计安装约 36500KW；组件安装完成 50kW，累计完成约 31100kW；逆变器累计安装 788 台约 25570KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 11t、支架安装 0.11MW、组件安装 0.14MW。因下雪屋面、爬梯结冰打滑为了安全暂停工。各队伍管理人员巡查组件漏水情况、受力情况。检查线路是否倒灌风雪并及时清理。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚支架安装 3（个/栋）、组件安装 1MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场檩条加固 100 根。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 943 户；逆变器安装累计完成 788 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场 L 型加固钢板到场 100 件。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生