

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：四

气温：-17~-6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及组件安装施工进行巡查，同时对施工安全质量进行检查。 2、总包单位、监理人员对小店区进场的逆变器进行开箱检查。 3、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡查，发现以下问题：檩条安装不顺直、不平整；檩托不符合设计要求；檩条连接件少 4 条螺丝；要求施工单位及时整改。 4、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装及组件施工进行巡查，与总包单位进行支架安装进行验收，发现螺栓未紧固、未做防腐、檩条不平整等问题，要求总包单位尽快进行整改。 5、总包单位与监理人员对清徐县吴村户用支架、组件及电气安装进行检查验收，验收完成 5 户，对组串开路电压、接地电阻进行测试。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 548 人、清徐县户用 56 人、大棚 208 人、尖草坪区工商业 30 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 60kW，累计安装约 36620KW；组件安装完成 45kW，累计完成约 31200kW；逆变器累计安装 790 台约 25610KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 37.4t、支架安装 0.18MW、组件安装 0.37MW。各队伍管理人员巡查组件漏水情况、受力情况。检查线路是否倒灌风雪并及时清理。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚组件安装 1MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 944 户；逆变器安装累计完成 790 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生