

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 24 日
 天气：晴

星期： 日
 气温：-15~0℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、监理人员对北录树大棚施工现场立柱焊接、支架及组件安装进行巡查，督促施工单位尽快整改支架安装质量问题。<br>2、总包单位、监理人员对清徐吴村进行一户一验，共验收 6 户，对开路电压、接地电阻进行测试。<br>3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装、环网柜桩基施工及外线柱上变变基础开挖进行巡检。<br>4、监理人员对王吴 300 亩大棚支架、组件安装进行巡检。<br>5、总包单位、监理人员对小店区马练营小区支架安装进行验收。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                                                                                            | 施工人员：小店区户用 19 人、大棚 528 人、清徐县户用 51 人、大棚 213 人、尖草坪区工商业 39 人。<br>施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 36750KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31359kW；逆变器累计安装 790 台约 25610KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 25t、支架安装 0.24MW、组件安装 0.22MW。<br>小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806.68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 145.56kW。工商业：设计无进展、现场无施工。王吴 300 亩铁路大棚支架安装 3（个/栋）、组件安装 1.2MW。<br>尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场组件当日安装 1050kW，累计安装 1050kW，交流电缆敷设 170m，钢梁加固 16（榀）。<br>清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 944 户；逆变器安装累计完成 790 台；并网累计完成 11 户。<br>小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；逆变器安装合计完成 10 户；并网累计完成 4 户。<br>尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   | 黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人：刘晨瑞                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |