

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 26 日
 天气：多云转晴

星期：二
 气温：-9~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对北录树 1#、2#地棚、2#地（2#3#4#棚）支架安装进行验收，验收未通过；检查环网柜电缆头终端制作。 2、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及立柱焊接施工进行巡查；组件进行试安装施工。1 号地 19 号大棚支架安装完成后未进行报验私自进行组件安装，已上报业主单位。 3、监理人员对小店区马练营小区箱变基础钢筋模板安装及小店区侯家寨大棚及外线施工情况进行巡检。 4、参加鸿汇通加固图纸设计交底及外线施工技术交底。 5、总包单位、监理人员对清徐区进行一户一验，北宣武村验收 6 户，师家堡村验收 5 户，另外师家堡还剩余 4 户未联系总包单位。 6、总包单位、监理人员对清徐县吴村进行一户一验，共验收 13 户，发现 1 户组串接线存在错误、2 户未按照图纸设计要求进行组串，部分接地电阻>4Ω，不符合设计要求，要求总包单位尽快整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 554 人、清徐县户用 53 人、大棚 230 人、尖草坪区工商业 39 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 60kW，累计安装约 36860KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31477kW；逆变器安装完成 10 台，累计安装 800 台约 25933KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 9t、支架安装 0.06MW、组件安装 0.51MW、逆变器安装 0.7MW。 小店区户用支架安装完成 175kW，累计安装约 1275kW；组件安装完成 180KW，累计安装约 986.68kW。逆变器安装完成 4 台，合计 120KW，累计安装 14 台约 421KW；累计并网 145.56kW。 侯家寨大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 9（个/栋）、支架安装 8（个/栋）；王吴 300 亩铁路大棚支架安装 1（个/栋）、组件安装 0.48MW；马练营小区支架安装 1（个/栋）。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场直流线缆安装 500m；逆变器当日安装 2 台合计 640KW，累计安装 5 台约 1600KW；低压交流电缆 800V 敷设 400m；檩条加固 50 根；钢梁加固 6 榀。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装今日合计完成 6 户，累计完成 950 户；逆变器安装今日合计完成 10 台，累计完成 800 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装今日合计完成 3 户，累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 10 户，累计完成 26 户；逆变器安装今日合计完成 13 户，累计完成 23 户；并网累计完成 4 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项	尖草坪区变压器今日累计到场 2 台。广立机床设备市场 L 型加固钢板到场 161 件；T 型变截面钢梁 13 件。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生