

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 27 日
 天气：晴

星期：三
 气温：-8~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架、组件安装进行巡检。 2、监理人员对王吴 300 亩外线施工电缆沟开挖深度进行检查。 3、监理人员对小店区梁家庄村并网安装进行检查。 4、监理人员对北录树大棚 1#地变压器检测、侯家寨大棚变压器施工进行巡检。 5、监理人员对北录树大棚二期打桩施工进行巡检；对北录树大棚 1#地环网柜电缆头终端制作进行旁站。 6、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装进行验收，组件安装进行巡检。 7、监理人员对北录树小学并网进行验收，并对接地电阻进行测试。 8、监理人员、总包单位对北录树工商业屋顶支架安装进行验收，验收通过。 9、监理人员对小店区马练营小区环网柜基础施工进行巡检。 10、总包单位、监理人员对清徐县北宜武村进行一户一验，并对组串开路电压、接地电阻进行测试。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 554 人、清徐县户用 53 人、大棚 230 人、尖草坪区工商业 37 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 55kW，累计安装约 36915KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31536kW；逆变器累计安装 800 台约 25933KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 16t、支架安装 0.04MW、组件安装 0.42MW。 小店区户用支架安装完成 146kW，累计安装约 1421kW；组件安装完成 55.46KW，累计安装约 1042.14kW。逆变器安装完成 3 台，合计 90KW，累计安装 17 台约 511KW；当日并网 69.62kW，累计并网 215.18 kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 9（个/栋）、支架安装 8（个/栋）；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.4MW。尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场组件当日安装 500kW，累计安装 2550kW；檩条加固 114 根；钢梁加固 6 樑。 清徐县支架安装累计完成 1144 户；组件安装累计完成 950 户；逆变器安装累计完成 800 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装今日合计完成 5 户，累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 10 户，累计完成 35 户；逆变器安装今日合计完成 7 户，累计完成 30 户；今日合计并网完成 2 户，累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项	尖草坪区变压器今日累计到场 2 台。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生