

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：四

气温：-9~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚二期桩基施工进行旁站，发现个别桩不垂直，要求现场施工人员立即采取措施效正。 2、监理人员对北录树大棚一期施工现场进行巡视，发现部分组件安装，打胶不到位，及时告知施工单位立即整改。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架、组件安装施工进行查看及技术指导，同时对现场支架组件安装安全文明施工进行巡查。 4、监理人员对王吴 300 亩大棚支架焊接、安装及组件安装进行巡查。 5、监理人员对小店区马练营小区环网柜基础圈梁混凝土浇筑进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 484 人、清徐县户用 57 人、大棚 224 人、尖草坪区工商业 37 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 65kW，累计安装约 36980KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31595kW；逆变器安装完成 27 台，累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW(11 户)。北录树大棚(一期)支架预制 7t、支架安装 0.04MW、组件安装 0.18MW、逆变器安装 0.2MW。 小店区户用支架安装完成 206.8kW，累计安装约 1627.8kW；组件安装完成 56.64KW，累计安装约 1098.78kW。逆变器安装完成 6 台，合计 180KW，累计安装 23 台约 691KW；累计并网约 215.18kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 9（个/栋）、支架安装 8（个/栋）；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.2MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场组件当日安装 500kW，累计安装 3050kW；直流线缆安装 5820m；低压交流电缆 800V 敷设 100m；交流电缆敷设（m）1-2 箱变（120）200m；交流电缆敷设（m）1-接火（240）240m；钢梁加固 16 榀。 清徐县支架安装今日合计完成 47 户，累计完成 1191 户；组件安装今日合计完成 29 户，累计完成 979 户；逆变器安装今日合计完成 27 台，累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 3 户，累计完成 38 户；逆变器安装今日合计完成 1 户，累计完成 31 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项	尖草坪区变压器今日累计到场 2 台。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生