

## 监理日志（ ）

日期：2023年12月29日

天气：霾

星期：五

气温：-10~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装施工及组件安装进行巡查。同时对支架安装高空作业进行安全检查。</p> <p>2、监理人员对王吴 1300 亩 2 个大棚支架安装进行初验，并将问题记录要求总包单位自检整改闭环。</p> <p>3、参加清徐北录树大棚并网及送电仪式。</p> <p>4、监理人员对北录树大棚一期施工现场进行巡查。</p> <p>5、监理人员对王吴 300 亩大棚外线电缆沟埋管进行巡检，发现施工不符合设计规范要求找总包令其安排人员整改消缺。</p> <p>6、监理人员对王吴 300 亩大棚支架、组件安装进行巡检，并对汇流箱进行开箱检查。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用 19 人、大棚 484 人、清徐县户用 53 人、大棚 191 人、尖草坪区工商业 37 人。</p> <p>施工部位：太原市清徐县支架安装完成 65kW，累计安装约 37045KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31654kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架预制 7t、支架安装 0.31MW、组件安装 0.45MW、逆变器安装 1.09MW，3#地块当日并网完成 0.29MW。</p> <p>小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件安装完成 67.26KW，累计安装约 1166.04kW。逆变器安装完成 4 台，合计 159KW，累计安装 31 台约 980KW；累计并网约 215.18kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 6（个/栋）、支架安装 5（个/栋）；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.26MW。</p> <p>尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件当日安装 500kW，累计安装 3550kW；逆变器累计安装 5 台合计 1600KW；直流线缆安装 1000m；钢梁加固 16 榀。</p> <p>清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。</p> <p>小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 40 户；逆变器安装今日合计完成 4 户，累计完成 35 户；并网累计完成 6 户。</p> <p>尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	