

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 31 日
 天气：晴

星期： 日
 气温：-8~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包单位、监理人员对清徐县柳杜村进行一户一验，共验收 4 户。 2、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及组件安装施工进行巡查，并初步验收了几个大棚支架，将出现的问题已记录，要求总包单位进行自检整改闭环。 3、监理人员对今日到场的支架进行镀锌层厚度检测。 4、监理人员对小店区侯家寨大棚支架安装及外线施工进行巡检，发现环网柜底座与桩基有偏差要求总包单位尽快处理此问题。 5、监理人员对小店区王吴大棚进行巡查，发现 GP 柜内母线排垂直连接不符合设计规范要求，找总包单位令其安排人员协调厂家解决此事宜。 6、总包单位、监理人员对王吴 300 亩大棚支架加工、安装及组件安装进行巡检，并对几个大棚组件安装进行初步验收，将出现的问题已记录，要求总包单位进行自检整改闭环。 7、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡查，发现组件安装板面不平整，存在错缝、错台、檐口存在波浪形、局部打胶不到位等问题已告知施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 484 人、清徐县户用 39 人、大棚 175 人、尖草坪区工商业 37 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 60kW，累计安装约 37165KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31772kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架安装 0.07MW、组件安装 0.27MW、逆变器安装 0.99MW，累计并网完成 0.29MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件安装完成 54.87KW，累计安装约 1278.14kW。逆变器累计安装 37 台约 1140KW；累计并网约 215.18kW。侯家寨大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 4.5（个/栋）、支架安装 3（个/栋）；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.26MW。尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 5 台合计 1600KW；直流线缆安装 2000m；钢梁加固 16 樘。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 37 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	