

监理日志（ ）

日期：2024年01月03日

天气：晴

星期：三

气温：-7~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡视，检查 3#地 1#、2#大棚电缆沟开挖深度为 1.6~1.7 米，符合设计要求。 2、总包单位、监理人员对南内道村、小王村、西贾村进行一户一验，合计验收 17 户。 3、监理人员对王吴 300 亩大棚外线电缆沟埋管检查，发现有上下没有间距不符合要求问题，即令其整改消缺；检查外线基础开挖。 4、监理人员对侯家寨大棚支架焊接安装进行巡检，询问现场施工人员及进度情况，要求增加施工人员。 5、监理人员对鸿汇通导轨材料进行检查，要求质量证明文件进行报审。 6、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装、组件安装进行巡查，共完成 5 个大棚组件安装。并对脚手架、升降机高空作业施工安全方面进行检查工作，现场出现的大棚组件安装偏差不符合要求已通知施工单位，停止施工进行整改。 7、总包单位、监理人员对 2 个大棚支架安装进行初步验收，问题已记录要求总包单位自检整改闭环。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 671 人、清徐县户用 41 人、大棚 161 人、尖草坪区工商业 32 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 40kW，累计安装约 37300KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 31949kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架安装 0.06MW、组件安装 0.09MW，累计并网完成 0.29MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件安装完成 203.74KW，累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 37 台约 1230KW；累计并网约 215.18kW。侯家寨大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 25（个/栋）、支架安装 53（个/栋）、组件安装 0.59MW；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.24MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器安装 2 台，累计安装 10 台合计 3200KW；直流线缆安装 2000m；外线并网接入 100；钢梁加固 20 榀。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 47 户；逆变器安装累计完成 37 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其他事项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生