

监理日志（ ）

日期：2024年01月04日
 天气：晴

星期：四
 气温：-7~8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包单位、监理人员对西楚王村进行一户一验，共验收 8 户。对庄子营村支架安装进行巡检。 2、总包单位、监理人员对南录树村、西谷村进行一户一验，共验收 11 户。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及组件安装施工进行巡查，初步验收 2 个大棚支架，并将问题记录要求总包单位进行整改。 4、监理人员对小店区王吴路西大棚外线电缆沟埋管回填及线杆架立进行巡检，发现部分线杆坑深度不足即令其开挖达到要求 2.5 米。 5、监理人员对王吴 300 亩大棚组件、檩条、汇流箱安装、支架斜撑焊接、电缆沟开挖进行巡查。 6、总包单位、监理人员对北录树 1#地 4#、5#、6#、7#棚支架安装进行验收，经检查檩条安装未完成，要求施工单位檩条安装完成后报监理检查；对 3#地 6#、7#棚支架安装进行验收，验收通过；对北录树技工学校宿舍楼顶支架安装进行验收，验收通过。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 671 人、清徐县户用 43 人、大棚 161 人、尖草坪区工商业 26 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 70kW，累计安装约 37370KW；组件安装完成 51kW，累计完成约 32000kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架安装 0.06MW、组件安装 0.13MW，累计并网完成 0.29MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件安装完成 203.74KW，累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 37 台约 1230KW；累计并网约 215.18kW。侯家寨大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 0.7MW；王吴 300 亩铁路大棚支架安装 1（个/栋）、组件安装 0.17MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201.58kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 10 台合计 3200KW；直流线缆安装 2000m；钢梁加固 30 榀。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装今日合计完成 2 户，累计完成 47 户；逆变器安装累计完成 37 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 5 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	