

监理日志（ ）

日期：2024年01月07日

天气：晴

星期：日

气温：-11~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包单位、监理人员对北录树大棚 3#地 1~4#棚电缆敷设隐蔽工程进行验收,符合设计要求。 2、总包单位、监理人员对北录树 3#地 4#、5#棚支架组件进行验收,发现问题,要求施工单位整改完成后,报监理复查。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架焊接、安装及组件安装施工进行巡视。对大棚纵向方钢斜拉焊接不符合规范要求问题已通知总包单位整改。 4、总包单位、监理人员对王吴 300 亩大棚组件安装进行验收,发现其问题已写在报验单,告知总包单位立刻整改。 5、监理人员对王吴 300 亩大棚组件、檩条安装,电缆沟开挖进行巡查。 6、总包单位、监理人员对清徐县东木庄、长头、西谷、南录树村进行一户一验,共计验收 22 户。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 584 人、清徐县户用 85 人、大棚 88 人、尖草坪区工商业 23 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 330kW, 累计安装约 37900KW; 组件安装完成 118kW, 累计完成约 32218kW; 逆变器累计安装 827 台约 26713KW; 累计并网约 421.85KW (11 户)。北录树大棚（一期）支架安装 0.05MW、组件安装 0.15MW, 累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW; 组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW; 累计并网约 215.18kW。侯家寨大棚支架安装 1（个/栋）; 王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 1MW; 王吴 300 亩铁路大棚支架安装 0.5（个/栋）、组件安装 0.4MW、逆变器安装 0.9MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW; 组件安装累计安装约 1650KW; 逆变器累计安装 9 台, 合计 325KW; 累计并网约 225.77kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW; 组件累计安装 4007kW; 逆变器安装完成 2 台, 累计安装 12 台合计 3840KW; 钢梁加固 22 樑。 清徐县支架安装累计完成 1191 户; 组件安装累计完成 979 户; 逆变器安装累计完成 827 台; 并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户; 组件安装累计完成 47 户; 逆变器安装累计完成 40 户; 并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 43 户; 逆变器安装累计完成 9 台; 并网累计完成 6 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场 T 型变截面钢梁 50 件	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生