

监理日志（ ）

日期：2024年01月08日

天气：晴

星期：二

气温：-19~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包单位、监理人员对小常村进行一户一验，共验收 23 户。 2、总包单位、监理人员对小录树大棚进场的汇流箱进行开箱检查。 3、监理人员对小录树 3#地 1~3#棚接地焊接进行检查，发现个别部位搭接面不满足规范要求，督促施工单位立即进行了整改。 4、监理人员对小吴 1300 亩大棚支架焊接、安装及组件安装施工进行巡查工作。验收 4 个支架安装大棚，对出现的问题已记录并要求总包单位整改。 5、监理人员对小吴 300 亩大棚组件、檩条安装进行巡查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 529 人、清徐县户用 89 人、大棚 88 人、尖草坪区工商业 23 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 230kW，累计安装约 38130KW；组件安装完成 118kW，累计完成约 32336kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。小录树大棚（一期）支架安装 0.05MW、组件安装 0.05MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网约 215.18kW。小吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 1MW；小吴 300 亩铁路大棚支架安装 0.5（个/栋）、组件安装 0.31MW、逆变器安装 0.5MW；马练营小区支架安装 1（个/栋）、组件安装 0.28MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网约 225.77kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；钢梁加固 26 榀。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 47 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 6 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场 T 型变截面钢梁 50 件	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生