

监理日志（ ）

日期：2024年01月09日
 天气：晴

星期：二
 气温：-12~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚施工进行巡查，发现 2#地 5#棚个别立柱不垂直，告知施工单位整改。 2、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架焊接、安装及组件安装、高空作业安全方面进行巡查。发现的问题已现场通知总包管理人员到场查看并要求整改。 3、总包单位、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装进行初验，并对出现的问题已记录要求总包单位进行整改闭环。 4、监理人员对王吴 300 亩大棚组件、檩条安装，支撑焊接进行巡查。并同总包单位对组件安装进行验收，发现其问题已写在报验单，告知总包单位立刻整改。 5、监理人员对马练营小区支架基础砼浇筑及箱变吊装进行旁站，发现箱变吊装四周未设置警示标志令其立即整改完成。 6、监理人员对侯家寨大棚支架焊接、鸿汇通导轨安装进行巡查，发现侯家寨大棚施工人员少、檩条安装未按图纸施工找总包令其安排整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 529 人、清徐县户用 87 人、大棚 67 人、尖草坪区工商业 23 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 270kW，累计安装约 38400KW；组件安装完成 118kW，累计完成约 32454kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架安装 0.05MW、组件安装 0.05MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网约 215.18kW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；当日并网 57.23kW，累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；低压交流电缆 800V 敷设 200；防雷接地施工；钢梁加固 28 榀。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 47 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场 T 型变截面钢梁 22 件	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生