

监理日志（ ）

日期：2024年01月11日
 天气：晴

星期：四
 气温：-7~8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装、立柱焊接及组件安装施工进行巡查，发现 72 号大棚下料的支撑 C 型钢上粘有很多混凝土，现场通知总包单位整改。并要求总包单位现场管理人员对安装的支架、组件进行自检。 2、监理人员对王吴 300 亩大棚组件、檩条安装，支撑焊接进行巡查，下午通号总公司检查无人施工；检查外线地井浇筑混凝土施工。 3、监理人员对北录树二期进场的支架镀锌层进行检查，符合要求。 4、监理人员对北录树一期大棚检查 3#地 1~4#棚电缆敷设，符合设计要求，同意隐蔽。 5、整俩项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 514 人、清徐县户用 122 人、大棚 38 人、尖草坪区工商业 25 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 430kW，累计安装约 39300KW；组件安装完成 492kW，累计完成约 33300kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架安装 0.10MW、组件安装 0.05MW、逆变器安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网约 215.18kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 1.3MW；王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1（个/栋）、支架安装 0.5（个/栋）、组件安装 0.06MW、逆变器安装 0.13MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；防雷接地施工；钢梁加固 33 樑。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	