

## 监理日志（ ）

日期：2024年01月12日

天气：晴

星期：五

气温：-8~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对北录树大棚施工现场进行巡视。</p> <p>2、监理人员对王吴1300亩大棚支架安装及焊接、组件安装施工现场巡视。</p> <p>3、总包单位、监理人员对王吴1300亩、王吴300亩、马连营小区进场的电气设备进行开箱检查。</p> <p>4、鸿汇通厂房屋顶夹具做拉拔试验。</p> <p>5、组织开展监理例会；参加北录树三期图纸会审。</p> <p>6、整理项目监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用19人、大棚486人、清徐县户用72人、大棚35人、尖草坪区工商业35人。</p> <p>施工部位：太原市清徐县支架安装完成350kW，累计安装约39650KW；组件安装完成700kW，累计完成约34000kW；逆变器累计安装827台约26713KW；累计并网约421.85KW（11户）。北录树大棚（一期）组件安装0.05MW、逆变器累计安装5.98MW，累计并网完成0.58MW。</p> <p>小店区户用支架累计安装约1627.8kW；组件累计安装约1627.8kW。逆变器累计安装40台约1350KW；累计并网约215.18kW。王吴1300亩铁路大棚支架下料、开孔制作1（个/栋）、支架安装1.5（个/栋）、组件安装1.2MW；王吴300亩铁路大棚支架下料、开孔制作0.5（个/栋）、支架安装0.5（个/栋）、组件安装0.08MW、逆变器安装0.136MW。</p> <p>尖草坪区支架安装累计安装完成1650KW；组件安装累计安装约1650KW；逆变器累计安装9台，合计325KW；累计并网283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装4007KW；组件累计安装4007kW；逆变器累计安装12台合计3840KW；防雷接地施工；钢梁加固29榀。</p> <p>清徐县支架安装累计完成1191户；组件安装累计完成979户；逆变器安装累计完成827台；并网累计完成11户。</p> <p>小店区支架安装累计完成46户；组件安装累计完成46户；逆变器安装累计完成40户；并网累计完成6户。</p> <p>尖草坪区支架安装累计完成43户；组件安装累计完成43户；逆变器安装累计完成9台；并网累计完成7户。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	